

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CENTRO ADMINISTRATIVO

Data: 10/03/2020

Item	Serviço	Total (R\$)	Peso (%)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIA	8.523,85	1,10	100	8.523,85		0,00		0,00		0,00		0,00
2	ESCAVAÇÃO E REATERRO	1.005,75	0,13	100	1.005,75		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ESTRUTURA	202.981,74	26,10	30	60.894,52	30	60.894,52	40	81.192,70		0,00		0,00
4	ALVENARIAS E FECHAMENTO	38.409,32	4,94		0,00	50	19.204,66	50	19.204,66		0,00		0,00
5	REVESTIMENTOS	63.419,57	8,16		0,00		0,00	50	31.709,79	50	31.709,79		0,00
6	COBERTURA	59.268,16	7,62		0,00		0,00	100	59.268,16		0,00		0,00
7	ESQUADRIAS	51.189,68	6,58		0,00		0,00		0,00		0,00	100	51.189,68
8	PAVIMENTAÇÕES	40.215,49	5,17		0,00		0,00		0,00	100	40.215,49		0,00
9	PINTURAS	58.071,82	7,47		0,00		0,00		0,00	50	29.035,91	50	29.035,91
10	APARELHOS SANITÁRIOS	14.862,52	1,91		0,00		0,00		0,00		0,00	100	14.862,52
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.646,33	1,50		0,00		0,00	30	3.493,90	30	3.493,90	40	4.658,53
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	46.588,86	5,99		0,00		0,00	30	13.976,66	30	13.976,66	40	18.635,54
13	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	14.317,67	1,84		0,00		0,00		0,00		0,00	100	14.317,67
14	COMPLEMENTAÇÕES	165.966,55	21,34		0,00		0,00		0,00	50	82.983,28	50	82.983,28
15	SERVIÇOS FINAIS	1.130,68	0,15		0,00		0,00		0,00		0,00	100	1.130,68
	Total	777.597,99	100,00	9	70.424,12	10	80.099,18	25	208.845,86	13	201.415,01	13	216.813,81
	Total Acumulado	-	-	9	70.424,12	10	150.523,32	25	359.369,17	13	560.784,19	13	777.597,99