

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE 01

PROPRIETÁRIO: Companhia Hidromineral de Piratuba

OBRA: Centro Administrativo

LOCAL: Piratuba/SC

DATA: jan/22

BDI 26,90%

ÁREA: 475,31m<sup>2</sup>

| Item | Serviço                             | Total (R\$)       | Peso (%)      | Mês 01       |                   | Mês 02       |                   | Mês 03        |                   |
|------|-------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|      |                                     |                   |               | %            | \$                | %            | \$                | %             | \$                |
| 1    | INSTALAÇÕES PROVISÓRIA              | 913,68            | 0,21          | 100          | 913,68            |              | 0,00              |               | 0,00              |
| 2    | ESTRUTURA                           | 58.479,83         | 13,23         | 100          | 58.479,83         |              | 0,00              |               | 0,00              |
| 3    | ALVENARIAS E FECHAMENTO             | 48.689,09         | 11,01         | 50           | 24.344,55         | 50           | 24.344,55         |               | 0,00              |
| 4    | REVESTIMENTOS                       | 87.631,47         | 19,82         | 30           | 26.289,44         | 40           | 35.052,59         | 30            | 26.289,44         |
| 5    | COBERTURA                           | 25.116,60         | 5,68          | 50           | 12.558,30         | 50           | 12.558,30         |               | 0,00              |
| 6    | ESQUADRIAS                          | 25.102,84         | 5,68          |              | 0,00              | 30           | 7.530,85          | 70            | 17.571,99         |
| 7    | PAVIMENTAÇÕES                       | 58.473,88         | 13,23         |              | 0,00              | 40           | 23.389,55         | 60            | 35.084,33         |
| 8    | PINTURAS                            | 30.267,73         | 6,85          |              | 0,00              | 30           | 9.080,32          | 70            | 21.187,41         |
| 9    | APARELHOS SANITÁRIOS                | 12.673,06         | 2,87          |              | 0,00              |              | 0,00              | 100           | 12.673,06         |
| 10   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        | 20.672,36         | 4,68          | 50           | 10.336,18         | 50           | 10.336,18         |               | 0,00              |
| 11   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               | 45.684,00         | 10,33         | 40           | 18.273,60         | 40           | 18.273,60         | 20            | 9.136,80          |
| 12   | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO | 27.466,57         | 6,21          | 10           | 2.746,66          |              | 0,00              | 90            | 24.719,91         |
| 13   | SERVIÇOS FINAIS                     | 888,30            | 0,20          |              | 0,00              |              | 0,00              | 100           | 888,30            |
|      | <b>Total</b>                        | <b>442.059,40</b> | <b>100,00</b> | <b>34,82</b> | <b>153.942,23</b> | <b>31,80</b> | <b>140.565,93</b> | <b>33,38</b>  | <b>147.551,23</b> |
|      | <b>Total Acumulado</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>34,82</b> | <b>153.942,23</b> | <b>66,62</b> | <b>294.508,16</b> | <b>100,00</b> | <b>442.059,40</b> |

**ARQ. GABRIELE CRISTINA GERHARDT**

**CAU/SC A 148348-0**