



Obra
TERMAS_DE_PIRATUBA_SEGUNDA_ETAPA

COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA
CNPJ: 83.076.315/0001-40

Bancos
SINAPI - 06/2023 - Santa Catarina
SBC - 08/2023 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2023 - Santa Catarina
SIURB - 01/2023 - São Paulo

B.D.I.
27,84%



Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS
1	PROJETO ARQUITETÔNICO	100,00%	23,00%		10,00%	23,00%	20,00%	24,00%		
		282.112,56	64.885,89		28.211,26	64.885,89	56.422,51	67.707,01		
2	PROJETO CIVIL	100,00%	25,00%	30,00%	20,00%	25,00%				
		1.073.508,91	268.377,23	322.052,67	214.701,78	268.377,23				
3	ESCADARIAS/PASSARELAS - REVESTIMENTOS E ACESSÓRIOS	100,00%					15,00%	25,00%	40,00%	20,00%
		109.820,59					16.473,09	27.455,15	43.928,24	21.964,12
4	PROJETO ELÉTRICO	100,00%		10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	25,00%
		16.322,96		1.632,30	1.632,30	2.448,44	2.448,44	1.632,30	2.448,44	4.080,74
Porcentagem			22,49%	21,84%	16,5%	22,66%	5,08%	6,53%	3,13%	1,76%
Custo			333.263,12	323.684,97	244.545,33	335.711,56	75.344,04	96.794,46	46.376,68	26.044,86
Porcentagem Acumulado			22,49%	44,34%	60,84%	83,5%	88,58%	95,11%	98,24%	100,0%
Custo Acumulado			333.263,11	656.948,08	901.493,41	1.237.204,97	1.312.549,02	1.409.343,48	1.455.720,16	1.481.765,02

EMERSON FERRARI