

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: Companhia Hidromineral de Piratuba

OBRA: REFORMA BANHEIROS EXTERNO

LOCAL: Piratuba/SC

BDI 26,42%

DATA: mar/24

ÁREA: 53,07 m²

Item	Serviço	Total (R\$)	Peso (%)	15 DIAS		30 DIAS		60 DIAS	
				%	\$	%	\$	%	\$
1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	11.555,59	13,77	100	11.555,59		0,00		0,00
2	PISOS E REVESTIMENTOS	30.265,79	36,07	60	18.159,48	40	12.106,32		0,00
3	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	42.088,98	50,16		0,00	100	42.088,98		0,00
	Total R\$	83.910,36	100,00	35,41	29.715,07	64,59	54.195,30	0,00	0,00
	Total Acumulado	-	-	35,41	29.715,07	100,00	83.910,36	100,00	83.910,36

Arq. Gabriele Cristina Gerhardt
CAU SC 148348-0